

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D88001	Equipo de Cómputo y Tecnología.	100%	25,857,616.00	4,499,999.95	4,499,999.95	Compra de 100 PC'S de escritorio (DEXTOP), Marca Dell, OPTIPLEX 7060 SFF, 30 UPS 550VA/330W8, 20 Impresoras de volumen medio blanco y negro HP, 5 Scanner HP, 10 Laptops DELL INSPIRON, 3 Impresoras Multifuncional HP , con la intención de eficientar los trabajos que realizan los servidores públicos de la Alcaldía, en beneficio de la ciudadanía de la demarcación de Iztacalco.
A02D88002	Licencias Software	100%	1,069,632.00	992,061.00	992,061.00	1,267 Licencias de Software antivirus por dos años, con la intención de proteger los equipos de cómputo de la Alcaldía derivado de que los equipos actuales no contaban con protección alguna..
A02D88003	Adquisición de mobiliario para Centros Sociales	100%	1,500,000.00	1,499,880.00	1,499,880.00	48 Sillones secretariales, 75 Lockers de metal, 32 Archiveros de Madera, 48 Libreros de Madera, 365 Tablón rectangular y 450 Sillas acojinadas
A02D88006	Adquisición de Velaria para el Faro Cultural	100%	0.00	600,000.00	600,000.00	Se realizo la instalacion de Velaria Modular en el Centro Cultural, con la intención de proporcionar un mejor servicio de atención a los ciudadanos que acudan a los diferentes eventos culturales.

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D88007	Adquisición de Conmutador de Telefonía IP	100%	0.00	5,386,662.00	5,386,662.00	Se realizó compra de conmutador de telefonía IP que beneficiará la recepción y distribución de llamadas que se realizan en la Alcaldía, permitiendo que todos los teléfonos de las oficinas administrativas estén conectados entre sí y para la transmisión de llamadas externas.
A02D88008	Adquisición de Equipo de Sonido	0%	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A02D88009	Adquisición de muebles de oficina para las áreas administrativas de la Alcaldía de Iztacalco	100%	0.00	4,999,896.44	4,999,896.44	Se renovó mobiliario de la Alcaldía de Iztacalco, en virtud de contar con instalaciones adecuadas que permitan el buen funcionamiento en los trabajos realizados por los Servidores Públicos que se verá reflejado en una mejor atención a la ciudadanía de la demarcación de Iztacalco.
A02D88010	Adquisición de Instrumentos Musicales	100%	0.00	4,999,201.83	4,999,201.83	Se equipó con instrumentos musicales a la Banda de música de la Alcaldía, Banda de viento "San Melchor" y Casa de la Juventud con la intención de contar con material adecuado en la promoción de eventos culturales.

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D88011	Adquisición de mezcladoras con amplificadores integrados	100%	0.00	4,995,156.97	4,995,156.97	Se adquirió equipo de sonido, el cual se ocupa para diferentes eventos en la Alcaldía de Iztacalco.
A02D88012	Adquisición de computadoras de escritorio	100%	0.00	4,999,600.00	4,999,600.00	Se sustituyeron computadoras de escritorio, escáneres e impresoras obsoletas de la Alcaldía de Iztacalco, con la intención de mejorarlas herramientas tecnológicas con los que cuenta la Alcaldía de Iztacalco, ya que los equipos con los que se contaba se encuentran obsoletos.
A02D88013	Juego Modular Infantil	100%	0.00	980,000.00	980,000.00	Se concluyo con la instalacion de Juego modular, en las instalaciones del Parque Acteal, de la colonia Agricola Pantitlan, lo cual beneficiara a 100,000 habitantes aproximadamente, que radican en esa colonia de la Alcaldía de Iztacalco.
O02D88000	Construcción y Ampliación de Infraestructura Cultural	0%	30,721,966.00	0.00	0.00	Cancelado

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D88001	Cero inundaciones, cambio de la red de drenaje.	100%	851,670.00	775,794.75	775,794.75	Se realizaron trabajos de sustitución de tubería de concreto simple por tubería de polietileno de alta densidad corrugada, trazo y nivelación, cortes demolición de pavimento existente, excavación de cepa, tendido de cama de tezontle y tepetate, demoliciones manuales, bombeo para desagües de zanjas, tendido, colocación y acostillado de tubería.
O02D88002	Seguridad en nuestros senderos, con iluminación para la Colonia Reforma Iztaccihuatl Sur	100%	851,670.00	858,814.83	858,814.83	Instalación de luminarias solares colaborando con el ahorro de energías eléctricas convencionales existentes o en el suministro de energía eléctrica con luminarias SMAT SOLAR STREETLIGHT todo en uno, de 30w. con poste, se anexan especificaciones técnicas
O02D88003	Un sendero seguro para la Viaducto Piedad	100%	851,670.00	831,824.68	831,824.68	Instalación y colocación de luminarias de led ahorradoras de energía que serán ubicadas en las diferentes calles de la Colonia Viaducto Piedad.

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D88004	Iluminación para todos	100%	851,670.00	831,938.07	831,938.07	Hacer una adaptación de las lámparas tipo vela, instalándose en diferentes colonias de la jurisdicción de Iztacalco, ocupando las existentes y adaptando las ya existentes a lámparas de candil.
002D88005	Mantenimiento de Infraestructura de Desarrollo Social	0%	2,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
002D88006	Rehabilitación de 8 Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) en la Jurisdicción de Iztacalco.	100%	2,000,000.00	3,968,706.34	3,968,706.34	Mantenimiento de albañilería, plomería, cerrajería, alumbrado, pintura, en los CENDIS: Campantla, Danza Mágica, Iztacalco, Juventino Rosas, Leandro Valle, Militar Marte, Santa Anita y Pantitlán
002D88007	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitaria de la Jurisdicción de Iztacalco	100%	20,059,923.00	21,875,453.42	21,622,746.99	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario en la Calle Sur 4 y Calle 2A entre Retorno Sur 2A y Canal de Río Churubusco en la Jurisdicción de Iztacalco

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D88008	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	100%	58,304,370.00	3,600,000.00	3,526,111.56	Mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas, herrería y pintura de los módulos purificadores de agua y bebederos en 74 diferentes planteles escolares en la Jurisdicción de Iztacalco.
O02D88009	Rehabilitación de 2 albercas en la Jurisdicción de Iztacalco	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Se llevaron a cabo trabajos de desmontaje de elementos metálicos, albañilería impermeabilización, cancelería, suministro y colocación de caldera marca Mastercal y bomba, construcción de techumbres.
O02D88010	Rehabilitación y Supervisión de Espacios Culturales	0%	4,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
O02D88011	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Espacios Públicos	0%	3,000,001.00	0.00	0.00	Cancelado

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D88012	Rehabilitación de banquetas en la Jurisdicción de Iztacalco	100%	10,400,000.00	10,400,000.00	10,153,082.85	Se realizó sustitución de 19,029.68 M2 de banquetas y 2,402, M2 de guarniciones en las colonias: Agrícola Oriental, Campamento 2 de Octubre, Gabriel Ramos Millán e Infonavit Iztacalco
O02D88013	Mantenimiento y supervisión a 18 mercados públicos, ubicados dentro del perímetro de Iztacalco.	100%	7,104,247.00	7,922,578.00	7,090,158.25	Rehabilitación de las instalaciones con trabajos de albañilería, suministros y aplicación de pintura, rehabilitación de pisos, techumbre, áreas comunes, trabajos de herrería e instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, en los siguientes mercados: Agrícola Oriental, Leandro Valle, José López Portillo, Pantitlán, 24 de Diciembre, El Rodeo, Ex-Ejidos de la Magdalena Mixhuca, Bramadero, 21 de Marzo.
O02D88014	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias en la Jurisdicción de Iztacalco	100%	11,500,000.00	19,500,001.00	18,830,291.99	Mantenimiento Integral de Terreno por Cruce de Falla Geológica en la Calle Oriente 241-B 2da Etapa (3.5 Millones) y Vialidades Secundarias en diversas colonias de la demarcación de Iztacalco

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D88015	Reparación de fugas de agua en el perímetro Delegacional.	100%	0.00	10,000,000.00	9,970,985.92	Trazo y nivelación para desplante de estructura, con equipo de topografía, suministro y colocación de señalamientos, trabajos de línea de reforzamiento de agua potable, bombeo para desagüe requerido, suministro y colocación de toma domiciliaria de tubo de polietileno de alta densidad, construcción de banquetta de 10 cms de espesor de concreto hidráulico, reparación de fugas de agua y de drenaje.
O02D88016	Mantenimiento en Vialidades Secundarias en la Jurisdicción de Iztacalco	100%	0.00	5,770,852.00	5,762,560.91	Se llevaron a cabo la ejecución de 54,638 M2 de carpeta asfáltica en las Colonias: Agrícola Oriental, Pantitlán, Cuchilla Ramos Millán, Juventino Rosas y Gabriel Ramos Millán y 8,436.45 M2 de bacheo en diferentes colonias de la Jurisdicción de Iztacalco
O02D88017	Rehabilitación en 21 planteles educativos en la Delegación de Iztacalco	100%	0.00	31,137,332.93	31,137,332.93	Mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas, herrería y pintura de los módulos purificadores de agua y bebederos en 74 planteles escolares en la Jurisdicción de Iztacalco.

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D88019	Rehabilitación de Hospital Pediátrico en la Delegación Iztacalco	100%	0.00	1,964,867.36	1,964,867.36	Rehabilitación de Hospital Pediátrico en la Delegación Iztacalco, Colocación de firme de concreto en 2 Jardines dentro del Hospital, suministro y colocación de dos módulos de juegos infantiles, suministro y colocación de mobiliario urbano
O02D88020	Rehabilitación de Centros de Atención Canino en Iztacalco (edificio público)	100%	0.00	819,999.99	819,999.99	Rehabilitación de Centro de Atención Canino en la Delegación Iztacalco (Edificio Público), Suministro y colocación de puertas de madera, lambrin de loseta, pintura en interiores, pintura a puertas metálicas, falso plafón, muretes de tabique, accesorios para sanitario.
O02D88022	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la Colonia Juventino Rosas de la Jurisdicción de Iztacalco.	100%	0.00	11,059,908.00	11,043,814.68	Se llevaron a cabo la ejecución de 25,660.58 M2 de carpeta asfáltica en las diferentes calles de la Colonia Juventino Rosas: Sur 105, Sur 105A, Sur 107, Sur 109, Sur 109A, Sur 111A, Sur 113, Sur 117, Sur 117A, Av. 5, Oriente 112, Sur 113A Sur 115A y Oriente 108, de la demarcación de Iztacalco

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D88024	Rehabilitación del alumbrado público en la Jurisdicción de Iztacalco.	100%	0.00	9,266,678.10	9,266,678.10	Rehabilitación de Alumbrado Público en las diferentes colonias de la demarcación de Iztacalco
O02D88025	Balizamiento en vialidades secundarias en diversas colonias del perímetro de Iztacalco.	100%	0.00	5,644,790.04	5,644,790.04	Balizamiento en Vialidades Secundarias en Diversas Colonias de la Delegación Iztacalco, aplicación de pintura en cruces delimitación de carriles en arroyo vehicular, pasos peatonales, líneas de alto y flechas que indican sentidos de circulación en cruces, señalamiento restrictivo, correctivo vertical así como el balizamiento de la infraestructura existente que se encuentra en malas condiciones.
O02D88026	Rehabilitación integral del Barrio de San Miguel en Iztacalco.	100%	0.00	5,000,000.00	4,960,583.18	Rehabilitación Integral del Barrio San Miguel en Iztacalco

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D88027	Rehabilitación integral del Barrio de Santa Anita en Iztacalco.	100%	0.00	20,000,000.00	19,739,678.61	Rehabilitación Integral del Barrio Santa Anita en Iztacalco
O02D88028	Rehabilitación integral del Barrio de Santiago Norte y Sur en Iztacalco.	100%	0.00	5,000,000.00	4,833,695.34	Rehabilitación Integral del Barrio Santiago Norte y Sur en Iztacalco
O02D88030	Recuperación del Parque Escuela Urbano Ecológico en Iztacalco.	100%	0.00	20,000,000.00	19,997,800.00	Recuperación del Parque Escuela Urbano Ecológico en la demarcación de Iztacalco
O02D88032	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas colonias de la Jurisccción de Iztacalco.	100%	0.00	20,000,000.00	19,974,604.18	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas colonias de la Delegación Iztacalco en las Colonias Agrícola Oriental y Pantitlán, Los trabajos consisten en trazo y nivelación, demolición, excavación, bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, renivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de carpeta asfáltica.

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D88033	Rehabilitación integral del Barrio de la Asunción de Iztacalco	100%	0.00	30,000,000.00	29,002,212.87	Rehabilitación Integral del Barrio de la Asunción en Iztacalco
O02D88034	Rehabilitación integral del barrio de la Santa Cruz de Iztacalco	100%	0.00	30,000,000.00	29,199,959.20	Rehabilitación Integral del Barrio de Santa Cruz en Iztacalco
O02D88035	Rehabilitación integral del barrio de los Reyes en Iztacalco	100%	0.00	30,000,000.00	29,185,045.74	Rehabilitación Integral del Barrio de los Reyes en Iztacalco
O02D88036	Rehabilitación del Faro Cultural de Iztacalco.	100%	0.00	6,000,000.00	5,993,026.98	Faro Cultural Iztacalco Av. Sur 24 y Oriente 255, Col. Agrícola Oriental, Colocación de juegos infantiles 2 pzas. Colocación de mesas de Pic nic 3 piezas, colocación de velaria 550 M2, Colocación de membrana vertical 125 M2, suministro y aplicación de esmalte 250 m², pintura vinilica 1,519 m2

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D88037	Reparación de banquetas en las diferentes colonias de la demarcación de Iztacalco	100%	0.00	2,456,345.02	2,456,345.02	Reparación de Banquetas en las Colonias Juventino Rosas, Viaducto Piedad, Agrícola Oriental, trabajos de trazo y nivelación, demolición por medios manuales de banquetas y guarniciones, acarreo de materiales en vehiculo, carga mecanica, excavación a mano para dar niveles, relleno con tepetate para dar nivel de proyecto y construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidraulico, renivelación de registro de llave de banqueta, suministro e instalación de registro para pluvial de banquetas, instalación de coladeras de piso.
O02D88038	Bacheo en diferentes colonias de la demarcación de Iztacalco	100%	0.00	2,855,860.71	2,855,860.71	Bacheo en diferentes Colonias de la Demarcación de Iztacalco
O02D88039	Rehabilitación del Sistema Secundario de Drenaje en diferentes colonias de la demarcación de Iztacalco	100%	0.00	1,906,285.69	1,906,285.69	Rehabilitación del Sistema Secundario de Drenaje en diferentes colonias de la Demarcación de Iztacalco

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D88040	Rehabilitación de carpeta asfáltica.	100%	0.00	64,286,524.85	64,286,524.85	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica Los trabajos consisten en trazo y nivelación, demolición, excavación, bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, nivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de carpeta asfáltica; las colonias Agrícola Pantitlan, Agrícola Oriental, Juventino Rosas y Ramos Millán
002D88042	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en las colonias Campamento 2 de Octubre y U. H. Infonavit en la Jurisción de Iztacalco	100%	0.00	19,999,998.93	19,999,998.93	Rehabilitación de carpeta Asfáltica en las colonias Campamento 2 de Octubre y U. H. Infonavit en Alcaldía Iztacalco, Los trabajos consisten en trazo y nivelación, demolición, excavación, bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, nivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de carpeta asfáltica.

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D88043	Acondicionamiento del Centro Cibernético "Rosario Castellanos" en Escuela de Iniciación Musical	100%	0.00	2,999,999.97	2,999,999.97	Acondicionamiento del Centro Cibernético "Rosario Castellanos" en Escuela de Iniciación Musical; trabajos de Recubrimiento de muros para crear acústica en tres salones, cancelería, colocación de loseta, aire acondicionado suministro y colocación de lámparas de Porcewol, cambio de W: C. y mingitorios, suministro y colocación de dos velarias
O02D88044	Rehabilitación a Escuela de Iniciación Musical "Silvestre Revueltas"	100%	0.00	2,999,999.97	2,999,999.97	Rehabilitación a Escuela de Iniciación Musical "Silvestre Revueltas" en Iztacalco
O02D88045	Mantenimiento al Edificio Administrativo "B", Plaza Benito Juárez	100%	0.00	9,999,997.17	9,999,997.17	Mantenimiento al Edificio Administrativo "B", Plaza Benito Juárez de Iztacalco

PPI Programas y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D88046	Mantenimiento al Centro Social y Deportivo Carlos Zapata Vela	100%	0.00	3,999,999.99	3,999,999.99	Mantenimiento al Centro Social y Deportivo Carlos Zapata Vela Suministro, preparación y colocación de pasto sintético de cancha de fútbol, dren para cancha de fútbol.
O02D88047	Manteniminto al Centro Social y Deportivo Leandro Valle	100%	0.00	4,999,999.96	4,999,999.96	Mantenimiento al Centro Social y Deportivo Leandro Valle Suministro y colocación de impermeabilizante, resane en muros y plafones, pintura en interior y exterior de edificio principal, dernado de agua de celdas de cimentación.
TOTAL URG			182,924,435.00	464,687,009.96	459,444,576.79	

Elaboró: **MIGUEL A. DEL ROSAL G.**
DIRECTOR DE FINANZAS

Autorizó: **FERNANDO ROSIQUE CASTILLO**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN